

**BIJLAGE 1 - Eindverantwoording Nieuwe Dordtse Biesbosch**
**bijgewerkt 2 augustus 2021**

Uitgaven	status	Begroting	Realisatie incl. verplichtingen en resterende werkzaamheden	Restant budget
NDB-Plankosten	Gereed	1.396.700	1.413.649	-16.949
NDB-Verwervingen	Gereed	10.779.000	10.803.972	-24.972
NDB-Noorderdiepzone	Nazorg	6.141.400	5.890.580	250.820
NDB-Kaderrichtlijn Water (KRW)	Hevel zeedijk in afronding	7.477.900	7.861.443	-383.543
NDB-Fietspad 220	Gereed	1.173.700	1.101.344	72.356
NDB-Landbouwweg	Nazorg	5.854.000	5.921.501	-67.501
NDB-Kop van 't Land	Gereed	405.500	410.806	-5.306
NDB-Dagrecreatieterrein	Gereed	789.000	699.133	89.867
<b>Totale kosten</b>		<b>34.017.200</b>	<b>34.102.428</b>	<b>-85.228</b>

Dekkingsmiddelen	status	Begroting	Realisatie incl. nog te ontvangen rechten	Restant budget
Bijdrage provincie Zuid Holland	In afronding	18.800.000	18.800.000	-
Bijdrage Waterschap Hollandse Delta	In afronding	2.717.000	2.829.891	112.891
Subsidie Kader Richtlijn Water (WSHD/PZH)	In afronding	2.335.000	2.335.000	-
Subsidie PZH - Hevel oosthaven	vastgesteld	63.500	63.500	-
Subsidie PZH - Fietspad 220 (excl. Beheer)	vastgesteld	587.000	530.443	-56.557
Bijdrage gemeente SI - Fietspad 220	vastgesteld	570.901	570.901	-0
Bijdrage gemeente SI - Landbouwweg	In afronding	5.854.000	5.854.000	-
Bijdrage gemeente SI - plankosten en rente	afgerekend	1.102.099	1.102.099	-
Opbrengst tijdelijk verpachten gronden	afgerekend	62.100	80.799	18.699
Verwervingen inzet ruilgronden 14 ha	In afronding	800.000	768.408	-31.592
Bijdrage proceskosten DLG 2015-2017	afgerekend	300.000	300.000	-
Restant projecten Tongplaat en Zuidplaatje	afgerekend	825.600	825.573	-27
<b>Totale dekkingsmiddelen</b>		<b>34.017.200</b>	<b>34.060.614</b>	<b>43.414</b>

<b>Eindsaldo (voor rekening en risico Gemeente Dordrecht)</b>	<b>-41.815</b>
---------------------------------------------------------------	----------------

-0,1%