

Aan

de heer D.G.H. Timmer
van de fractie GroenLinks
p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

T 14078

www.dordrecht.nl

Contactpersoon

P.A.J.M. de Vet

T (078) 770 5029

E pajm.de.vet@dordrecht.nl

Datum 14 juli 2020
Ons kenmerk InProces BBV: 2020-0084945
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake de Prins Clausbrug

DOSSIER

Afschrift:

- VBO/OB, EG Imthorn
SK Dordrecht 704

- raadsgriffier t.b.v.
raads- en burgerraadsleden

Geachte heer Timmer,

Bij brief, ongedateerd en bij ons ingekomen op 19 mei 2020, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie GroenLinks vragen gesteld inzake de Prins Clausbrug.

Wij hebben uw vragen genummerd en beantwoorden deze als volgt.

Vraag 1. Hoe staat het met de aanleg van deze brug?

Antwoord Het project Prins Clausbrug is inmiddels volop in uitvoering. In de fabriek van de firma Hillebrand in Middelburg worden de stalen brugdelen gefabriceerd. Dura Vermeer heeft op de Stadswerven een bouwterrein ingericht en legt nu samen met onderaannemer Hakkers de funderingen aan voor de brug.

Vraag 2. Wordt er al begonnen aan de werkzaamheden?

Antwoord In december 2019 is Hillebrand begonnen met het fabricageproces van de stalen brugdelen. De eerste paal voor het landhoofd aan de Stadswervenzijde is op vrijdag 8 mei jl. geslagen.

Vraag 3. Zo ja, is er in beeld gebracht wat de eventuele meerkosten kunnen gaan zijn voor de aanleg tijdens deze crisis?

Antwoord Er zijn op dit moment geen meerkosten te verwachten ten gevolge van de Corona crisis. Corona is wel benoemd als mogelijk risico voor vertraging c.q. kostenstijging voor dit project, maar speelt op dit moment geen rol.

Vraag 4. Is het mogelijk (gezien de komende bezuinigingen van zo'n slordige 8 miljoen) een versimpelde versie van de brug te realiseren om de kosten terug te dringen?

Antwoord Nee. We hebben ter uitvoering van uw raadsbesluit een contract afgesloten voor de bouw van de brug. Daar wordt inmiddels uitvoering aan gegeven. Zonder contractbreuk te plegen met een navenante schadeclaim van dien is dit niet terug te draaien.

Datum 14 juli 2020
Ons kenmerk InProces BBV: 2020-0084945

Vraag 5. Graag horen wij de stand van zaken en willen graag met u en de andere raadsleden bespreken of het eerdere ambitieuze plan nog op deze manier moet worden voortgezet.

Antwoord Zie het antwoord op vraag 4. Het werk wordt naar verwachting afgerond in de zomer van 2021.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten
secretaris

A.W. Kolff
burgemeester