

## Bijlage 2 – Financiële verwachting Engelenburgerbrug

Onderstaand worden de huidige ingeschatte kosten per projectonderdeel in kaart gebracht. Hierbij wordt een vergelijk gemaakt met de kostenopstelling behorende bij het raadsvoorstel van december 2019.

Onderdeel	December 2019	Verwachting per 1 november 2020	Vershil
<b>Brug</b>			
Herstel brugdek (incl. voorbereiding)	€ 1.165.000	€ 1.650.000	
Vernieuwen brugbediening en elektra	€ 315.000	€ 350.000	
Herstel kelder in betonuitvoering	€ 2.440.000	€ 5.290.000	
Kademuren en landhoofden	€ 2.300.000		
Vorbereiding, toezicht en onderzoeken	€ 555.000	€ 1.080.000	
Monitoring	€ 400.000	€ 200.000	
Projectmanagement/communicatie	€ 100.000	€ 100.000	
<b>Tijdelijke brug</b>			
Bouw- en voorbereidingskosten	€ 350.000	€ 350.000	
Gebruiks- en bedieningskosten	€ 325.000	€ 525.000	
Onvoorzien	€ 75.000	€ 75.000	
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>€ 8.025.000</b>	<b>€ 9.620.000</b>	<b>€ -1.595.000</b>
<b>Post onvoorzien</b>			
Onvoorzien	€ 500.000	€ 100.000	
<b>SUBTOTAAL inclusief onvoorzien</b>	<b>€ 8.525.000</b>	<b>€ 9.720.000</b>	<b>€ -1.195.000</b>
<b>Inverdienmogelijkheden</b>			
Damwanden en metselwerkbesparing	€ -	€ -400.000	
<b>SUBTOTAAL inclusief onvoorzien en inverdienmogelijkheden</b>	<b>€ 8.525.000</b>	<b>€ 9.320.000</b>	<b>€ -795.000</b>